



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

RESUMEN PRESUPUESTAL DE OBRAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OB	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
00001	OB 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE S/N, EN LA LOCALIDAD DE MAGUE	681,995.30	681,995.30	681,995.30	681,995.30
00002	OB 2 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE S/N, EN LA LOCALIDAD DE TUZA	0.00	0.00	0.00	0.00
00003	OB 3 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SIXTO VERDUZCO, LOCALIDAD DE TU	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	OB 4 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA (COLONIA EL	994,040.10	994,040.10	994,040.10	994,040.10
00005	OB 5 CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA	0.00	0.00	0.00	0.00
00006	OB 6 CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCA	0.00	0.00	0.00	0.00
00007	OB 7 CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALLE CARLOS PEÑA, EN LA LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
00008	OB 8 CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALLE MAXIMINO EN LA LOCALIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
00009	OB 9 CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALLE DE LA IGLESIA EN LA LOCA	0.00	0.00	0.00	0.00
00010	OB 10 CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE S/N, EN LA LOCALIDAD DE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00
00011	OB 11 CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE S/N, EN LA LOCALIDAD DE TARA	0.00	0.00	0.00	0.00
00012	OB 12 CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE S/N, EN LA LOCALIDAD DE ORGAN	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	OB 13 CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALID	348,095.93	348,095.93	348,095.93	348,095.93
00014	OB 14 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA", DE LA LO	801,520.00	0.00	0.00	0.00
00015	OB 15 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" C.C.T.	798,563.08	798,563.08	798,563.08	798,563.08
00016	OB 16 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" C.C.T. 16	798,563.08	798,563.08	798,563.08	798,563.08
00017	OB 17 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" 16DPR1696B,	843,450.20	0.00	0.00	0.00
00018	OB 18 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" DE LA LO	847,750.00	847,750.00	847,750.00	847,750.00
00019	OB 19 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL REVENTON" C.C.T 16KPR03	798,563.08	798,563.08	798,563.08	798,563.08
00020	OB 20 CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRIL	879,890.20	439,945.10	439,945.10	439,945.10
00021	OB 21 CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA	1,015,155.67	1,015,155.67	1,015,155.67	1,015,155.67
00022	OB 22 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMB	0.00	0.00	0.00	0.00
00023	OB 23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SIXTO	2,387,433.10	2,387,433.10	2,387,433.10	2,387,433.10



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

RESUMEN PRESUPUESTAL DE OBRAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OB	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
00024	OB 24 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE G. INCLA	0.00	0.00	0.00	0.00
00025	OB 25 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
00026	OB 26 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
00027	OB 27 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO J	0.00	0.00	0.00	0.00
00028	OB 28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARLOS P	0.00	0.00	0.00	0.00
00029	OB 29 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MAXIMINO SU	1,820,938.70	1,820,938.70	1,820,938.70	1,820,938.70
00030	OB 30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N, EN LA LOC	0.00	0.00	0.00	0.00
00031	OB 31 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPA	1,020,110.00	1,020,110.00	1,020,110.00	1,020,110.00
00032	OB 32 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
00033	OB 33 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N, EN	1,123,426.99	1,123,426.99	1,123,426.99	1,123,426.99
00034	OB 34 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
00035	OB 35 REHABILITACION DE CAMINO POR BALASTREO DE TRAMO PASO DE NICOLÁS ROMERO-OT	0.00	0.00	0.00	0.00
00036	OB 36 REHABILITACION DE CAMINO POR BALASTREO DE TRAMO EL RANCHITO- EL FRESNO- L	905,400.00	905,400.00	905,400.00	905,400.00
00037	OB 37 REHABILITACION DE CAMINO POR BALASTREO DE TRAMO EL CUAJILOTE, EL OLIVO -	0.00	0.00	0.00	0.00
00038	OB 38 REHABILITACION DE CAMINO POR BALASTREO DE TRAMO CHIRANGANGUEO-GUAJES DE T	0.00	0.00	0.00	0.00
00039	OB 39 REHABILITACION DE CAMINO POR BALASTREO DE TRAMO EL SALITRE-LOS CHACUISES-L	435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00
00040	OB 40 REHABILITACION DE CAMINO POR BALASTREO DE TRAMO EL MESQUITE-ANONAS, LA P	0.00	0.00	0.00	0.00
00041	OB 41 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES	796,854.75	796,854.75	796,854.75	796,854.75
00042	OB 42 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISOS EN VARIAS LOCALIDADES	686,270.16	686,270.16	686,270.16	686,270.16
00043	OB 43 CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE JOYAS DE MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
00044	OB 44 INDIRECTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
00045	OB 45 PROYECTO DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
00046	OB 46 CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL OLIVO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

RESUMEN PRESUPUESTAL DE OBRAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OB	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
00047	OB 47 REHABILITACION DE CAMINO POR BALASTREO DE TRAMO PASO ANCHO- LA GUACAMAYA,	1,700,660.00	1,700,660.00	1,700,660.00	1,700,660.00
00048	OB 48 REHABILITACION DE CAMINO POR BALASTREO DE TRAMO CHIRANGANGANGUEO - PUERT	1,928,500.00	1,928,500.00	1,928,500.00	1,928,500.00
00049	OB 49 REHABILITACION DE CAMINO POR BALASTREO DE TRAMO LOS CUITACES, ACCESO AL	2,186,899.95	2,186,899.95	2,186,899.95	2,186,899.95
00050	OB 50 REHABILITACION DE CAMINO POR BALASTREO TRAMO EL ENCINAL-LAS ANIMAS, LAS AN	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
00051	OB 51 AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN LA COL. PALULA EN LA LOCALIDAD DE TUZANTL	22,946.28	22,946.28	22,946.28	22,946.28
00052	OB 52 AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE	26,711.06	26,711.06	26,711.06	26,711.06
00053	OB 53 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE S/N, EN LA LOCALIDAD DE TAMA	192,850.71	192,850.71	192,850.71	192,850.71
00054	OB 54 INSTALACION DE PANELES SOLARES EN CASA HABITACION	186,760.00	186,760.00	186,760.00	186,760.00
00056	OB 56 APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00
00058	OB 58 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINITO	129,661.72	129,661.72	129,661.72	129,661.72
00060	OB 60 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL ORGANISTA Y PO	1,624,183.40	1,453,964.21	1,453,964.21	1,453,964.21
00061	OB 61 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINZANES	10,219.44	10,219.44	10,219.44	6,739.44
00063	OB 63 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE	25,880.55	25,880.55	25,880.55	18,920.55
00064	OB 64 REHABILITACION DE OLLAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA	558,990.10	558,990.10	558,990.10	558,990.10
00065	OB 65 LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE LA COL. MORELOS I, EN LA L	310,694.22	310,694.22	310,694.22	304,338.22
00066	OB 66 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: JOSE	1,548,673.25	1,548,673.25	1,548,673.25	1,548,673.25
00067	OB 67 EQUIPAMIENTO DE POZO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40, EN LA LOCALI	88,842.25	88,842.25	88,842.25	79,842.25
00068	OB 68 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BEJUCALILLOS, EN EL MUN	200,000.00	0.00	0.00	0.00
00069	OB 69 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CON ASFALTO, SOBRE CARRETERA ZITACUARO-HUET	1,000,214.32	1,000,214.32	1,000,214.32	1,000,214.32
00070	OB 70 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL AGU	770,875.77	0.00	0.00	0.00
00080	OB 14 2019 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA GUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BEJ	1,442,136.65	1,442,136.65	1,442,136.65	1,442,136.65
00081	OB 18 2019 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALI	261,813.30	261,813.30	261,813.30	261,813.30
00082	CONSTRUCCION DE NORIA PARA ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL AIRE 2019	89,892.99	89,892.99	89,892.99	89,892.99



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

RESUMEN PRESUPUESTAL DE OBRAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OB	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
00100	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA,	4,499,993.99	4,499,993.99	4,499,993.99	4,499,993.99
00123	PROGRAMA DE REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TUZ	88,160.00	88,160.00	88,160.00	88,160.00
TOTALES		38,676,580.29	35,450,570.03	35,450,570.03	35,424,774.03